

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			教育费附加-忠诚楼报告厅维修提升改造项目						
主管部门			050-蚌埠市教育局		实施单位	050004-蚌埠第二中学			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	95.00	95.00	95.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	95.00	95.00	95.00	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	全面提升报告厅使用体验、功能性和整体形象，提升办学条件					全面提升报告厅使用体验。功能性和整体形象，提升办学条件			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	吊顶		=1400平方	1400平方	8	8	
			修复漏水		=7处	7处	8	8	
			线路更换		≤5000米	5000米	8	8	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	8	8	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目成本		≤950000元	949962.11元	10	9	预算和合同金额差异
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	办学条件改善		改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	99.00	